



Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO DE BANHEIROS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS

Bancos
SINAPI - 03/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	ESTACAS ESCAVADAS A TRADO	100,00% 4.294,39	100,00% 4.294,39			
2	BLOCOS DE COROAMENTO E ARRANQUES PARA PILARES	100,00% 3.453,17	80,00% 2.762,54	20,00% 690,63		
3	PILARES	100,00% 4.523,30	20,00% 904,66	80,00% 3.618,64		
4	VIGAS BALDRAME	100,00% 5.484,16	10,00% 548,42	90,00% 4.935,74		
5	VIGAS DE COBERTURA	100,00% 5.582,07		60,00% 3.349,24	40,00% 2.232,83	
6	LAJE	100,00% 915,85		100,00% 915,85		
7	PLATIBANDA	100,00% 4.276,57		100,00% 4.276,57		
8	FECHAMENTO	100,00% 4.688,95		80,00% 3.751,16	20,00% 937,79	
9	COBERTURA	100,00% 8.505,26		60,00% 5.103,16	40,00% 3.402,10	
10	REVESTIMENTOS	100,00% 4.575,00		80,00% 3.660,00	20,00% 915,00	
11	PAREDE	100,00% 27.326,73		100,00% 27.326,73		
12	TETO	100,00% 1.476,68		70,00% 1.033,68	30,00% 443,00	
13	PINTURAS	100,00% 3.919,56				100,00% 3.919,56
14	ESQUADRIAS	100,00% 11.267,51		80,00% 9.014,01	20,00% 2.253,50	
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 2.799,52		50,00% 1.399,76	50,00% 1.399,76	
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 682,23		35,00% 238,78	65,00% 443,45	
17	APARELHOS	100,00% 10.867,65		45,00% 4.890,44	55,00% 5.977,21	
18	METAIS	100,00% 912,46		80,00% 729,97	20,00% 182,49	
19	PVC SOLDAVEL	100,00% 2.178,18		75,00% 1.633,64	25,00% 544,55	
20	SISTEMA DE SANEAMENTO	100,00% 6.302,28		45,00% 2.836,03	55,00% 3.466,25	
21	PVC ESGOTO	100,00% 4.448,68	20,00% 889,74	40,00% 1.779,47	40,00% 1.779,47	
Porcentagem			7,93%	68,52%	20,24%	3,31%
Custo			9.399,74	81.183,49	23.977,41	3.919,56
Porcentagem Acumulado			7,93%	76,45%	96,69%	100,0%
Custo Acumulado			9.399,73	90.583,23	114.560,64	118.480,20